



## 2022 Sanierung Rheinauweg, Mels

**Auftragserteilung**

Februar 2021

**Projektbeschreibung:**

- Strasse

Zementstabilisierung Mix-on-Place Verfahren mit Belagserneuerung und seitlicher Geländemodellierung



**Bauherrschaft**

Ortsgemeinde Mels

**Bauzeit**

2021 Projektierung  
2022 Ausführung

**Bausumme**

Fr. 150'000.-

**Unternehmungen:**

Baumeister:

- Käppeli Bau AG, Sargans

**Projektdaten:**

Strassenlänge: 500 m  
Strassenbreite: 3.60 m

**Projekt-/Bauleiter**

Rebecca Kalberer

- Forstgruppe OG Mels

**Kennzahlen**

Aushub: 200 m3  
Koffergängung: 90 m3  
Zement: 47 t  
Planie: 2'270 m2  
Asphalt: 310 t