



2023 / 2024 Leitungsverlegungen Badrieb, Bad Ragaz

Auftragserteilung

Mai 2022

Projektbeschreibung:

- Werkleitungen Leitungsverlegungen Hydrantenleitung & Mischwasserkanal Badrieb



Bauherrschaft

Politische Gemeinde Bad Ragaz

Bauzeit

2018/2022 Projektierung
2023/2024 Ausführung

Bausumme

Fr. 500'000.-

Unternehmer

Baumeister:
Zindel + Co. AG, Maienfeld

Projektdaten

Abw-Ltg Ø1400: 90 m
Längsgefälle: 1.9 ‰
Grabentiefe: 3.5 m

Projekt-/Bauleiter

Ernst Kühne

Strassenbauer:

- Walo Bertschinger AG, Zizers

Kennzahlen

Aushub: 1'100 m³
Dielenkammerverbau: 530 m²
Abschlüsse: 70 m
Asphalt: 160 t
Hydrantenleitung: 150 m

Sanitär:

- EVS AG, Mels